

まちづくり交付金 事後評価シート
八王子広域拠点形成地区

平成20年12月

東京都八王子市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	東京都	市町村名	八王子市	地区名	八王子広域拠点形成地区			面積	384ha				
交付期間	平成16年度～平成20年度	事後評価実施時期	平成20年度	交付対象事業費	948.8	国費率	0.399						
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	八王子市幹線1級26号線、パーク番街通り、ジョイ五番街通り、西放射線ユーロード、富士見通り、みずき通り、市道八王子131号線、いちようホール通り、八王子駅南口自転車駐車場、西放射線ユーロード、都市型「道の駅」										
		提案事業											
	当初計画から削除した事業	基幹事業	①れんが通り、②どちの木通り、③八王子駅南口機能回復道路、④駐車場有効利用システム、⑤れんが通り・富士見通り(高質空間形成施設)、⑥市民ホール、⑦市民会館通り横断歩道橋、⑧八王子駅南口自由通路	削除/追加の理由		①れんが通りの電線管地中化事業の進捗状況に合わせ削除、②～④再開発事業の進捗状況にあわせる、⑤道路事業へ集約、⑥⑦⑧再開発事業の進捗状況にあわせる				①～⑤影響なし ⑥～⑧目標1の変更			
		提案事業	①市民ホール整備事業、②オープンカフェ社会実験	削除/追加の理由		①再開発事業の進捗状況にあわせる、②事業の見直し				①目標1の変更 ②影響なし			
	新たに追加した事業	基幹事業	①駅前銀座通り、②市道加住64号線	削除/追加の理由		①地元要望、②道の駅への円滑な導線の確保や出入の安全確保				①、②影響なし			
		提案事業	なし	削除/追加の理由									
交付期間の変更	当初	平成16年度～平成20年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響										
	変更	なし	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響										
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み				
	指標1	JR八王子駅、京王八王子駅の乗降客数	人/日	220,000	H15	253,000	H21		224,500	△	ありなし ●	市民ホール等の多様な集客機能を配した都市機能の竣工が都市再生整備計画の期間後になり、目標の達成には整備に伴う面での効果が現れなかった	平成21年7月
	指標2	ひよどり山有料道路の利用台数	台/日	3,000	H15	6,000	H21		9,600	○	ありなし	道の駅開設により八王子インターチェンジ周辺の活性化が図られたことから八王子駅周辺から道の駅を結ぶ交通量に増加が見られた	
	指標3	道の駅利用者数	人/日	-	-	3,000	H21		3,300	○	ありなし	広域的集客拠点の整備により地域の活性化が図られ多くの施設利用者につながった	平成21年4月
	指標4										ありなし		
指標5										ありなし			
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み				
	その他の数値指標1	東町12番地先交差点歩行者交通量	人/日	22,136	H17				22,490			交通バリアフリーの促進により快適に歩ける歩行者空間の形成ができ歩行者交通量の増加につながった	平成21年6月
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4) 定性的な効果発現状況	なし												
5) 実施過程の評価	実施内容		実施状況				今後の対応方針等						
	モニタリング	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた										
			都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した										
			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった										
住民参加プロセス	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた											
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した											
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった											
持続的なまちづくり体制の構築		〈仮称〉八王子市中心市街地活性化検討委員会の立ち上げを行った				都市再生整備計画に記載し、実施できた ●							
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				中心市街地の活性化についての検討を進める							
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった											

