

社内検査実施報告書

設置場所： _____

届出者： _____

受理番号	
------	--

検査項目一覧表 <small>※現地確認後、確認欄に○印を記入すること。</small>			
項目	内容 <small>※選択肢(☆)がある場合は該当するものに○印をつける。</small>	備考	確認
接続ます	公共下水道本管との接続確認 (人孔の蓋を叩いて音確認)		
汚水ます	宅内排水設備 (トイレ・台所など) からの接続確認		
排水管路	適正な勾配がとれているか。破損・変形がないか。 管路に滞水がないか。整地確認 (陥没がないか。)		
臭気止め	器具トラップの確認・二重トラップになっていないか。		
浄化槽 便槽	浄化槽・便槽の処理方法 (消毒・底抜き・廃材処理等) および転圧状況の確認		
外水道	☆ あり (接続・排水口なし) ☆ なし		
既設ます 既設管	☆ 使用 (適正勾配の確認・破損・変形・目地の確認) ☆ 未使用		
雨水処理	☆ 既設管利用 ☆ 浸透ます ☆ 切り離し ☆ その他 ()		
阻集器	☆ あり (容量: 0) ☆ なし		
竣工図 (図面変更)	☆ あり (届出図面に変更があった場合) ☆ なし (届出図面に変更がなかった場合)		
[変更理由]			
.....			
.....			
.....			
.....			

上記の項目については、令和 年 月 日に現地にて確認いたしました。

指定工事店名 _____

責任技術者名 _____

担当者 (公) _____