

### 社内検査実施報告書

設置場所： \_\_\_\_\_

届出者： \_\_\_\_\_

受理番号	
------	--

検査項目一覧表 ※現地確認後、確認欄に○印を記入すること。			
項目	内容 ※選択肢(☆)がある場合は該当するものに○印をつける。	備考	確認
接続ます	公共下水道本管との接続確認		
汚水ます	宅内排水設備(トイレ・台所など)からの接続確認		
排水管路	適正な勾配がとれているか。破損・変形がないか。 管路に滞水がないか。整地確認(陥没がないか。)		
臭気止め	器具トラップの確認・二重トラップになっていないか。		
浄化槽 便槽	浄化槽・便槽の処理方法(消毒・底抜き・廃材処理等) および転圧状況の確認		
外水道	☆ あり(接続・排水口なし) ☆ なし		
既設ます 既設管	☆ 使用(適正勾配の確認・破損・変形・目地の確認) ☆ 未使用		
雨水処理	☆ 既設管利用 ☆ 浸透ます ☆ 切り離し ☆ その他( )		
阻集器	☆ あり(容量: ℓ ) ☆ なし		
竣工図 (図面変更)	☆ あり(届出図面に変更があった場合) ☆ なし(届出図面に変更がなかった場合)		
[変更理由]			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

上記の項目については、 年 月 日に現地にて確認いたしました。

指定工事店名

\_\_\_\_\_

責任技術者名

\_\_\_\_\_

担当者(市) \_\_\_\_\_