

平成26年度 空間線量率測定結果

◎測定方法:測定器の安定後、5回測定値を読み取り、5回の平均値を測定結果とする。
 ◎測定高さ:地上1mとする。
 ◎測定者 :各工場職員
 ◎測定器 :日立アロカメディカル製 TCS172B

単位 [μ Sv/h]

			測定結果																											
			4月				5月					6月				7月				8月					9月					
工場名	測定箇所	地面の状態	4日	11日	18日	25日	2日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	5日	12日	19日	26日		
			戸吹清掃工場			曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴
東	アスファルト	0.07		0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08		
西	芝生	0.07		0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		
南	アスファルト	0.08		0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08		
北	アスファルト	0.07		0.07	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07		
バックグラウンド	土	0.07		0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07		
北野清掃工場			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴		
	東	アスファルト	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08		
	西	アスファルト	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08		
	南	アスファルト	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08		
	北	アスファルト	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08		
	バックグラウンド	アスファルト	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07		
			10月					11月					12月					1月					2月				3月			
戸吹清掃工場			3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	30日	5日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	6日	13日	20日	27日	
	東	アスファルト	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
	西	芝生	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
	南	アスファルト	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
	北	アスファルト	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
	バックグラウンド	土	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
北野清掃工場			3日	10日	17日	24日	31日	7日	14日	21日	28日	5日	12日	19日	26日	30日	5日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	6日	13日	20日	27日	
	東	アスファルト	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	
	西	アスファルト	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
	南	アスファルト	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
	北	アスファルト	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
	バックグラウンド	アスファルト	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	